

Districtwise Tourism Project Progress Report

updated on
19.11.2014

RTO	Distt	Plan	Name	Work	District	W.Body	Year	Estimate	Released	Expended	Fin.Prog	Phy.Prog	Remarks
AGA	AGA	Central	शाहजहां पार्क, फतेहपुर सीकरी एवं शिल्पग्राम का विकास	1- ताजनेचर वाक का विकास, 2- क- शाहजहां पार्क का विकास, ख- शाहजहां पार्क में प्लान्टेशन, 3- फतेहपुर सीकरी में इण्टरप्रेटेशन सेण्टर का निर्माण, 4- शिल्पग्राम में शौचालय	आगरा	राजकीय निर्माण निगम	2010-11	1570	1570	1449	92.3%	92.0%	1- ताजनेचर वाक का कार्य पूर्ण। ₹0 256.83 लाख की यू0सी0/ सी0सी0 प्राप्त कर भा/स को भेज दी गयी है। शाहजहां पार्क का कार्य 98 प्रतिशत पूर्ण, प्लान्टेशन का कार्य प्रगति पर। फतेहपुर सीकरी में इण्टरप्रेटेशन सेण्टर का कार्य 95 प्रतिशत पर। शिल्पग्राम में शौचालय का कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण कर जनोपयोग किया जा रहा है। अवशेष कार्य प्रगति पर। गयी है।
AGA	AGA	Central	आगरा में नाइट बाजार का विकास		आगरा	सी.एण्ड.डी.एस. उ.प्र. जल निगम	2014-15	277	0	0	0.0%		शासन से स्वीकृति प्राप्त धनराशि कार्यदायी संस्था को भेजी जा रही है।
AGA	AGA	Central	जनपद आगरा में बटेश्वर का पर्यटन विकास		आगरा	सिंचाई विभाग / समाज कल्याण निर्माण निगम	2014-15	457	0	0	0.0%		शासन से स्वीकृति प्राप्त धनराशि कार्यदायी संस्था को भेजी जा रही है।
AGA	AGA	State	आगरा में ताजगंज वार्ड तथा ताजगंज को जाने वाले मुख्य मार्गों का पुर्ननिर्माण / उच्चिकरण	1- ताजमहल पूर्वीद्वार मार्ग पर जे0पी0 कासिंग से फुटपाथ की आंशिक डिस्मेन्टलिंग 2-ताज ईस्ट गेट रोड के दोनों किनारों पर सड़क खोदकर कैंबिल डक्ट बनाने। 3-सी0एण्ड डी0एस0 यूनिट-35 द्वारा 96 हाउस होल्ड टायलेट स्लम एरिया में प्रस्तावित।	आगरा	राजकीय निर्माण निगम	2013-14	10842	2279	148	1.4%	2.0%	कार्य प्रगति पर है।
AGA	AGA	State	आगरा में ताजगंज परियोजना में वृक्षों का पातन		आगरा	वन विभाग	2013-14	221	221	0	0.0%	0.0%	धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी गयी है। प्रगति सूचना अपेक्षित है।
AGA	MTA	Central	मथुरा वृन्दावन का मेगा डेस्टिनेशन के रूप में विकास	1- गोकुल के घाटों का सुधार, 2- राधारानी मानसरोवर का जीर्णोद्धार एवं पर्यटन विकास, 3-चिन्ताहरण महादेव मंदिर का पर्यटन विकास, 4-दावानलकुण्ड चिन्ताहरण महादेव, गोकुल, गोवर्धन में होली गली तथा जतीपुर में सुलभ शौचालय का निर्माण, 5-मथुरा परिक्रमा मार्ग का विकास, 6- विश्रामघाट के अपस्टीम घाटों का जीर्णोद्धार एवं विकास	मथुरा	राजकीय निर्माण निगम / सिंचाई / वन / सुलभ	2012-13	3179	1589	1206	37.9%	81.0%	इस योजना में अब तक ₹0 1205.98 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को प्रेषित। राजकीय निर्माण निगम द्वारा व्यय ₹0 1109.86 लाख एवं सुलभ इण्टरनेशनल द्वारा कुल ₹0 96.12 व्यय किया गया है। इस योजना के कुछ कार्य भारत सरकार द्वारा डाप किये गये हैं, जिनकी धनराशि ₹0 383.35 दिनांक 11-1-2014 को भा0स0 को वापस की जा चुकी है। द्वितीय किश्त की धनराशि भारत सरकार से मांगी गयी है। अवशेष कार्य प्रगति पर है।

Districtwise Tourism Project Progress Report

updated on
19.11.2014

RTO	Distt	Plan	Name	Work	District	W.Body	Year	Estimate	Released	Expended	Fin.Prog	Phy.Prog	Remarks
AGA	MTA	State	जनपद मथुरा में स्थित गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर सुलभ शौचालय का निर्माण	1-शेल्टर निर्माण जतीपुरा, संकर्षण कुण्ड, राधाकुण्ड, छटीकरा तिराहा, गोवर्धन में नगर पंचायत, 2- शौचालय निर्माण संकर्षण कुण्ड मेहदार कुण्ड में-7 सीटेड पंचमुखी हनुमान मंदिर-9 सीटेड प्रा0वि0 राधाकुण्ड-10 सीटेड प्रा0वि0 नगलासखी-7 सीटेड	मथुरा	सुलभ इण्टर नेशनल	2012-13	298	269	269	90.4%	100.0%	1- शेल्टर निर्माण -जतीपुरा एवं संकर्षण कुण्ड 78 प्रतिशत -छटीकरा एवं गोवर्धन नगर पंचायत के समीप 80 प्रतिशत 2- शौचालय निर्माण-संकर्षण कुण्ड 80 प्रतिशत, डी0ऐ0वी0 कालेज 75 प्रतिशत, नगलासखी 80 प्रतिशत मेहदारकुण्ड 65 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है। रू0 269.12 लाख की यू0सी0 प्राप्त। अवशेष धनराशि रू0 28.67 लाख भेजी जा रही है।
AGA	MTA	State	मथुरा में प्राचीनकालीन ऐतिहासिक जलकुण्डों का विकास	1-पूतना कुण्ड, 2-कमलकुण्ड, 3-गोपतलाई, 4- वाछड़कुण्ड 5-श्यामलताई, 6-भद्रवन कुण्ड 7-परिहारी कुण्ड, 8-टेरकदम्ब कुण्ड 9-ललितकुण्ड, 10-सुदर्शनकुण्ड आदि।	मथुरा	उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन	2013-14	916	500	155	16.9%	31.0%	06 कुण्डों का कार्य प्रगति पर है।

Districtwise Tourism Project Progress Report

updated on
19.11.2014

RTO	Distt	Plan	Name	Work	District	W.Body	Year	Estimate	Released	Expended	Fin.Prog	Phy.Prog	Remarks
ALD	ALD	District		जनपद इलाहाबाद में स्थित तहसील हण्डिया में लाक्षागृह का पर्यटन विकास	इलाहाबाद	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०, इलाहाबाद	2013.14	5	5	1	25.0%	25.0%	कार्य प्रगति पर है।
ALD	PBH	Central	जनपद प्रतापगढ़ में स्थित विभिन्न पर्यटन स्थलों का विकास	1- बाबा बेलखर नाथ धाम 2-चौहरजन देवी मंदिर 3- शनिदेव मंदिर 4-शबाना बाबा मजार परिसर	प्रतापगढ़	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग	2012-13	636	303	294	46.2%	57.0%	यात्री शेड, रिटेनिंगवाल एवं बाउण्ड्रीवाल का कार्य प्रगति पर है। रु० 211.42 लाख की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है।
ALD	PBH	Central	जनपद प्रतापगढ़ में स्थित घुड़सरनाथ धाम फेज-3 का पर्यटन विकास	आर०सी०सी० शेड, अतिथि गृह की मरम्मत, सी०सी० रोड, इण्टरलाकिंग, ओवर हैंड टैंक समरसेबिल पम्प सहित, हार्ड मास्ट, रेलिंग स्टेचू, रिटेनिंगवाल, स्लोवपिचिंग, फाइवर सीटिंग, ग्रीन पार्क, पैडिस्टियन पुल का निर्माण आदि।	प्रतापगढ़	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग	2012-13	459	140	157	34.2%	45.0%	सी०सी० रोड का कार्य प्रगति पर है। रु० 209.98 लाख की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है।
ALD	PBH	District		जनपद प्रतापगढ़ स्थित मां चौहरजन देवी (बाराही माँ) सर्ई नदी के किनारे स्थित दरबार का सी० तथा नदी के किनारे दरबार तथा सीढ़ी/यात्री शेड का निर्माण	प्रतापगढ़	सी० एण्ड डी० एस० उ०प्र० जल निगम	2011.12	10	10	9	87.9%	100.0%	व्यय धनराशि का यू०सी०/सी०सी० प्राप्त अवशेष धनराशि कार्यदायी संस्था से प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही।

Districtwise Tourism Project Progress Report

updated on
19.11.2014

RTO	Distt	Plan	Name	Work	District	W.Body	Year	Estimate	Released	Expended	Fin.Prog	Phy.Prog	Remarks
BRY	BDN	District		बदायूँ के पर्यटक आवास गृह का विकास	बदायूँ	राजकीय निर्माण निगम	2012.13	30	30	30	100.0%	100.0%	कार्य पूर्ण। यू0सी0/सी0सी0 अपेक्षित।
BRY	BJR	Central	जनपद बिजनौर में अमानगढ़ वन परिक्षेत्र में इको टूरिज्म का पर्यटन विकास		बिजनौर	वन विभाग	2014-15	168	0	0	0.0%		शासन से स्वीकृति प्राप्त धनराशि कार्यदायी संस्था को भेजी जा रही है।
BRY	BJR	District		धामपुर में स्थित मुन्नीदेवी मंदिर का विकास	बिजनौर	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2012.13	73	73	66	90.4%	90.0%	कार्य प्रगति पर है।
BRY	BRY	Central	जनपद बरेली सर्किट बरेली के अन्तर्गत बदायूँ एवं सम्भल का पर्यटन विकास	छोटी ज्यारत बदायूँ-एप्रोच रोड, पेवर टाइल बड़ी ज्यारत बदायूँ-दो हाल, टायलेट हरिबाबा धाम सम्भल-टायलेट, जलाशय, बाउण्ड्रीवाल, यात्री शेंड राजघाट सम्भल	बरेली	राजकीय निर्माण निगम	2013-14	627	40	38	6.1%	95.0%	कार्य प्रगति पर है। रु 38.00 की यू0सी0 भा/स को प्रेषित।
BRY	RPR	Central	जनपद रामपुर में स्थित तीन स्थलों का पर्यटन विकास (शिव मन्दिर रिठौडा, हजरत सैयद मुराद गाजी की दरगाह कैमरी, हजरत निजामुद्दीन नजमुल औलिया रहमतुल्लाह अलेह की दरगाह सितौरा)	1- शिव मंदिर रिठौडा में- यात्री छादक एवं टायलेट-ब्लाक, किचेन, पेयजल व्यवस्था, वाह्य विद्युत, 2-हजरत सैयद मुराद गाजी दरगाह कैमरी- यात्री छादक एवं टायलेट-ब्लाक, किचेन, पेयजल व्यवस्था, वाह्य विद्युत संयाजन, 3- हजरत निजामुदीन दरगाह सितौरा-यात्री छादक एवं टायलेट-ब्लाक, पेयजल व्यवस्था, वाह्य विद्युत संयाजन,	रामपुर	समाज कल्याण निर्माण निगम	2013-14	43	8	8	17.4%	17.0%	कार्य प्रगति पर है। रु 7.53 की यू0सी0 भा/स को प्रेषित। अवशेष धनराशि आहरित कर भेजी जा रही है।

Districtwise Tourism Project Progress Report

updated on
19.11.2014

RTO	Distt	Plan	Name	Work	District	W.Body	Year	Estimate	Released	Expended	Fin.Prog	Phy.Prog	Remarks
CKT	BNA	Central	जनपद बांदा में सिमौनी टूरिस्ट काम्पलेक्स का निर्माण	ओवर हेड टैंक, बाउण्ड्रीवाल, सी0सी0 रोड, योगा सेण्टर, मेट्रीटेशन सेण्टर	बांदा	आवास एवं विकास परिषद	2006-07	448	448	436	97.5%	100.0%	ओवर हेड टैंक बाउण्ड्रीवाल, सी0सी0 रोड का कार्य पूर्ण। योगा सेन्टर एवं मेट्रीटेशन सेण्टर का कार्य पूर्ण। सीटिंग प्लान का कार्य पूर्ण। अन्तिम यू0सी0/सी0सी0 अपेक्षित।
CKT	CKT	Central	चित्रकूट में रामघाट का सौन्दर्यीकरण		चित्रकूट	सिंचाई विभाग	2014-15	326	0	0	0.0%		शासन से स्वीकृति प्राप्त धनराशि कार्यदायी संस्था को भेजी जा रही है।
CKT	CKT	Central	चित्रकूट स्थित कामदगिरी परिक्रमा मार्ग का सौन्दर्यीकरण		चित्रकूट	उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग	2014-15	364	0	0	0.0%		शासन से स्वीकृति प्राप्त धनराशि कार्यदायी संस्था को भेजी जा रही है।
CKT	CKT	State	जनपद चित्रकूट में आधुनिक सुविधायुक्त सूचना केन्द्र का निर्माण		चित्रकूट	राजकीय निर्माण निगम	2005-06	58	58	58	100.0%	100.0%	कार्य पूर्ण यू0सी0/सी0सी0 अपेक्षित
CKT	CKT	State	जनपद चित्रकूट में राही पर्यटक आवास गृह का जीर्णोद्धार एवं विस्तार		चित्रकूट	राजकीय निर्माण निगम	2005-06	394	394	394	100.0%	100.0%	कार्य पूर्ण यू0सी0/सी0सी0 अपेक्षित
CKT	CKT	State	जनपद चित्रकूट स्थित तुलसी स्मारक राजापुर का सौन्दर्यीकरण, अतिथि गृह का निर्माण		चित्रकूट	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2013-14	240	96	25	10.4%	26.0%	चहारदीवारी 95 प्रतिशत गेस्ट हाउस एवं गेट का कार्य प्रगति पर है।
CKT	CKT	State	यात्री निवास चित्रकूट का उच्च्यकरण/सुदृढीकरण		चित्रकूट	पर्यटन विकास निगम	2014-15	25	0	0	0.0%		शासन से स्वीकृति प्राप्त। धनराशि आहरित कर शीघ्र भेजी जा रही है
CKT	CKT	State	जनपद चित्रकूट में रामघाट का विस्तारीकरण/सौन्दर्यीकरण	1- रामघाट का विस्तार 2- रिटेनिंग वाल 3- रिनोवेशन 4- काफर डेम 5- नदी तट में क्यूनेट/चैनल आदि	चित्रकूट	सिंचाई विभाग	2014-15	1588	0		0.0%		शासन से स्वीकृति प्राप्त। धनराशि आहरित कर शीघ्र भेजी जा रही है
CKT	MBA	State	पर्यटक आवास गृह, महोबा का उच्च्यकरण/सुदृढीकरण		महोबा	पर्यटन विकास निगम	2014-15	25	0	0	0.0%		शासन से स्वीकृति प्राप्त। धनराशि आहरित कर शीघ्र भेजी जा रही है
CKT	MBA	State	जनपद महोबा में रहेलिया सूर्य मंदिर, रिहुनिया सागर काली मां का मंदिर सूर्यकुण्ड में पहुंच मार्ग का सुधार	1-मार्ग के तट बन्ध का चौड़ीकरण 2-इन्टरलाकिंग 3- 1.00 मीटर तथा ह्यूमपुलिया 4- मंदिर पार्क में यू टाइप डेन, बाउण्ड्रीवाल 5- सोलर लाईट आदि	महोबा	उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन	2014-15	206	0	0	0.0%		शासन से स्वीकृति प्राप्त। धनराशि आहरित कर शीघ्र भेजी जा रही है

Districtwise Tourism Project Progress Report

updated on
19.11.2014

RTO	Distt	Plan	Name	Work	District	W.Body	Year	Estimate	Released	Expended	Fin.Prog	Phy.Prog	Remarks
FZD	AMT	District		ग्राम पंचायत अटवा-अमेठी इटई में आशादेवी मंदिर का सौन्दर्यीकरण	अमेठी	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2012-13	5	0	0	0.0%		स्थल चिह्नित न होने के कारण अभी अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।
FZD	AMT	District		ग्राम कुवरमऊ विकास खण्ड छतोह, तहसील सलोन में भूमिरानी का प्राचीन मंदिर एवं सगरा का सौन्दर्यीकरण	अमेठी	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2012-13	3	3	1	16.7%	10.0%	कार्य प्रगति पर है।
FZD	FZD	Central	अरबन हाट अयोध्या	1- स्टाल-1, 2- फूड प्लाजा-1, 3- प्रशासनिक प्रबन्धक कार्यालय-1, 4- टिकट काउण्टर-2, 5- ए०टी०एम०-1, 6- गार्ड रूम -2, 7- डायमेन्टी हाल-1, 8- सांस्कृतिक मंच-1, 9- पैरागोला-1, 10-सिटिंग प्लानर, 11- बाउण्ड्रीवाल का निर्माण, 12-गेट का निर्माण, 13- शौचालय का जीर्णोद्धार-1, 14-नाली का निर्माण 15- पेयजल व्यवस्था, 16- विद्युतीकरण कार्य, 17- साइट डेवलपमेन्ट	फैजाबाद	सी.एण्ड.डी.एस. उ.प्र. जल निगम	2010-11	312	130	130	41.6%	100.0%	रु० 51.34 लाख की यू०सी० भारत सरकार को प्रेषित। कार्य प्रगति पर।
FZD	FZD	Central	जनपद फैजाबाद स्थित अयोध्या का पर्यटन परिपथ के रूप में विकास	ब्रह्म कुण्ड, भरत कुण्ड, विभीषण कुण्ड, दातून कुण्ड, देवकली मंदिर, लक्ष्मी सागर कुण्ड, हजरत सैयद शाह इब्राहिम शाह रहमत उल्हा ज्वाला मंदिर आदि बाउण्ड्रीवाल सोलर लाइट, पाथवे, रैन वाटर, ड्रेनेज आदि।	फैजाबाद	आवास एवं विकास परिषद	2013-14	865	131	171	19.8%	51.0%	कार्य प्रगति पर है। रु० 131.32 की यू०सी० भा./स को प्रेषित। रु० 200.00 लाख संस्था को उपलब्ध करा दी गयी है।
FZD	FZD	State	अयोध्या स्थित ग्राम मीरापुर द्वावा हवेली में अधिग्रहीत की गई भूमि की वायर फेसिंग	वायर फेसिंग	फैजाबाद	अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकरण	2012-13	7	7	1	7.6%	25.0%	भूमि विवाद होने के कारण चिन्हाकन का कार्य 29.09.14 को किया गया। भूमि पर अवैध कब्जा होने पर वाद जिला/उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
FZD	FZD	State	अयोध्या में सुलभ शौचालय का निर्माण	1- राम की पैडी 20 सीटेड 2-तुलसी उद्यान 20 सीटेड 3-राजघाट उद्यान 20 सीटेड 4- नया बस स्टैण्ड आर०एम० आफिस के पास 20 सीटेड 5-चौधरी चरण सिंह गेट के पास 20 सीटेड	फैजाबाद	सुलभ इण्टरनेशनल	2012-13	199	180	180	90.2%	100.0%	कार्य प्रगति पर है। रु० 19.43 लाख की धनराशि आहरित कर शीघ्र भेजी जा रही है।

Districtwise Tourism Project Progress Report

updated on
19.11.2014

RTO	Distt	Plan	Name	Work	District	W.Body	Year	Estimate	Released	Expended	Fin.Prog	Phy.Prog	Remarks
FZD	FZD	State	दशरथ महल अयोध्या में सतसंग भवन एवं रेन बसेरा का निर्माण गेट एवं पर्यटक सहायता केन्द्र का निर्माण	1-रेन बसेरा 2- सत्संग भवन 3- पर्यटक सहायता केन्द्र 4- प्रवेश द्वार।	फैजाबाद	राजकीय निर्माण निगम	2012-13	242	97	97	40.0%	100.0%	गेट एवं पर्यटक सहायता केन्द्र का कार्य प्रगति पर है। रू0 100.00 आहरित कर शीघ्र भेजी जा रही है।
FZD	FZD	State	अयोध्या में सरयू नदी के दाहिने तट पर चेन्जिंग रूम का निर्माण	19 नग चेन्ज रूम का निर्माण	फैजाबाद	सिंचाई विभाग	2012-13	26	26	10	40.0%	40.0%	कार्य प्रगति पर है।
FZD	FZD	State	जनपद फैजाबाद स्थित अयोध्या का पर्यटन विकास/ सौन्दर्यीकरण, अ-अयोध्या में राजकीय तुलसी उद्यान का सौन्दर्यीकरण	शेड, इण्टरलाकिंग, टाइल्स, आर0सी0सी0 बैन्च, सोलर लाइट, संगमरमर प्रतिमा एवं छतरी आदि	फैजाबाद	उद्यान विभाग	2013-14	30	15	11	37.8%	75.0%	कार्य प्रगति पर है।
FZD	FZD	State	ब- अयोध्या में राजकीय राजघाट उद्यान का सौन्दर्यीकरण	शेड, बैन्च, फौव्वारा, फुटपाथ, ग्रिल, सिंचाई, पेयजल, लाईट एवं पार्क के अन्य मरम्मत कार्य।	फैजाबाद	उद्यान विभाग	2013-14	60	30	26	43.8%	87.0%	कार्य प्रगति पर है।
FZD	FZD	State	स- अयोध्या में विभिन्न स्थलों पर यूरिनल शेड, पेयजल व्यवस्था, हाईमास्ट लाइट, सफाई व्यवस्था आदि।	यूरिनल निर्माण-पुराना बस स्टैण्ड, कनक भवन मंदिर के पास, टेड़ी बाजार चौराहा, तुलसी उद्यान जगदीशपुर मंदिर आदि शेड- निर्माण-राम की पेड़ी, ऋणमोचन धाम, चकतीर्थ घाट नया पुराना, रामघाट। हाई मास्ट-राजघाट चौराहा, हनुमान गुफा, पुलिस बैरियर, तुलसी स्मारक भवन, रायगंज रेलवे स्टेशन, मजगांव तिराहा, राजेन्द्र निवासी चौराहा, हनुमान गढ़ी निवास द्वार, कनक भवन मंदिर पर/सफाई उपलक्षण एवं कन्टेनर क्रय आदि।	फैजाबाद	नगर पालिका परिषद अयोध्या	2013-14	65	33	0	0.0%	10.0%	कार्य प्रारम्भ। सफाई उपकरण कन्टेनर का क्रय।
FZD	FZD	District		मुहम्मदपुर हुसेन खां में मंदिर का जीर्णोद्धार	फैजाबाद	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2012.13	3	3	2	50.0%	50.0%	कार्य प्रगति पर है।

Districtwise Tourism Project Progress Report

updated on
19.11.2014

RTO	Distt	Plan	Name	Work	District	W.Body	Year	Estimate	Released	Expended	Fin.Prog	Phy.Prog	Remarks
FZD	STR	Central	कालिकन धाम का पर्यटन विकास	1- यात्री शोड-1, 2- प्रसाधन-2, 3- चेन्ज रूम-1, 4- हैण्ड पम्प-4, 5- एम0एस0 गेट-4, 6- घाट में चैकर्ड टाइल्स की फिटिंग, 7- बैच फिटिंग, 8- सीढ़ियों पर शोड, 9- बाउण्ड्री रिपेरिंग-300 मी0, 10- सी0एल0 पेपर ब्लाक, 11- दीवार पर लाल पत्थर का कार्य, 12- फर्श पर मार्बल पत्थर का कार्य, 13- पार्क की बाउण्ड्रीवाल निर्माण	सुल्तानपुर	सी.एण्ड.डी.एस. उ.प्र. जल निगम	2011-12	100	86	85	85.4%	98.0%	रु0 43.17 लाख का यू0सी0 भारत सरकार को प्रेषित। कार्य प्रगति पर।
FZD	STR	Central	जनपद सुल्तानपुर शाहपुर स्थित शिव धामका पर्यटन विकास तथा इको टूरिज्म	सीढ़ी निर्माण, आर0सी0सी0 खम्भे लगाकर, कांटेदार ताल लगाना, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प, 01 नग, महिला शौचालय,-2 नग, यात्री छादक, बेन्चेज, साइनेज आदि।	सुल्तानपुर	वन विभाग	2011-12	227	227	180	79.2%	79.0%	कार्य प्रगति पर है।
FZD	STR	Central	जनपद सुल्तानपुर में स्थित जनवारी धाम का पर्यटन विकास	1- यात्री शोड-1, 2- प्रसाधन-1, 3- बाउण्ड्रीवाल, 4- मेडिटेशन सेन्टर, 5- मुख्य द्वार निर्माण, 6- हैण्डपम्प-2, 7- बैच-16, 8- सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग, 9- सत्संग भवन, 10- पुरानी यात्री शोड पर छत का निर्माण	सुल्तानपुर	सी.एण्ड.डी.एस. उ.प्र. जल निगम	2011-12	122	122	103	84.0%	84.0%	रु0 46.77 लाख का यू0सी0 भारत सरकार को प्रेषित। कार्य प्रगति पर है।
FZD	STR	District		प्राचीन शिवालय बल्दीराय का पर्यटन विकास	सुल्तानपुर	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2012.13	15	15	12	80.0%	80.0%	कार्य प्रगति पर है।
FZD	STR	District		शिव मंदिर विकास खण्ड सैफुल्ला गंज का पर्यटन विकास	सुल्तानपुर	सी0 एण्ड डी0 एस0 उ0प्र0 जल निगम	2010.11	6	6	0	0.0%		भूमि विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है।
FZD	SVI	State	बौद्ध पर्यटन स्थल श्रावस्ती में उच्च स्तरीय सुलभ प्रसाधन	1- सुलभ शौचालय, 34 सीटेड,	श्रावस्ती	सुलभ इण्टरनेशनल	2012-13	97	97	78	80.0%	79.0%	कार्य प्रगति पर है।
FZD	SVI	District		सीताद्वार श्रावस्ती का पर्यटन विकास	श्रावस्ती	सी0 एण्ड डी0 एस0 उ0प्र0 जल निगम	2010.11	14	14	9	63.0%	100.0%	कार्य पूर्ण। यू0सी0/सी0सी0 एवं फोटोग्राफ प्राप्त। अवशेष बची धनराशि रु0 5.12 लाख का बैंक ड्राफ्ट प्राप्त, जिसकी वैधता समाप्त हो गयी थी। पुनः क्षे0प0अ0, फेजाबाद को नवीनीकरण हेतु भेजा गया है।

Districtwise Tourism Project Progress Report

updated on
19.11.2014

RTO	Distt	Plan	Name	Work	District	W.Body	Year	Estimate	Released	Expended	Fin.Prog	Phy.Prog	Remarks
GKR	AZH	District		शिवमंदिर ग्राम व पोस्ट अमुआरी, नरायणपुर का स्थानीय पर्यटन विकास	आजमगढ़	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2012.13	5	5	5	100.0%	100.0%	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
GKR	AZH	District		सम्मोमाता का मंदिर अंजान शहीद का सौन्दर्यीकरण	आजमगढ़	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2012.13	5	5	5	100.0%	100.0%	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
GKR	AZH	District		दुर्गा एवं शिव मंदिर मिशन अस्पताल के पास नरीली का सौन्दर्यीकरण	आजमगढ़	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2012.13	5	5	5	100.0%	100.0%	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
GKR	AZH	District		बाबा पातालनाथ के प्राचीन मंदिर मा० पंचायत ब्रम्हमौली सगडी का सौन्दर्यीकरण	आजमगढ़	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2012.13	10	10	10	100.0%	100.0%	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
GKR	AZH	District		सिवनिहवा बाबा के स्थल का स्थानीय पर्यटन विकास	आजमगढ़	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2012.13	15	15	15	100.0%	100.0%	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
GKR	AZH	District		गोपालपुर आजमगढ़ में भैरव बाबा मंदिर पर पर्यटकों के लिए स्नान घाट एवं आराम करने के लिए एक हॉल का निर्माण	आजमगढ़	सी० एण्ड डी० एस० उ०प्र० जल निगम	2011.12	9	9	9	100.0%	100.0%	कार्य पूर्ण यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
GKR	BLA	District		अवधूतेश्वर शिव मंदिर इब्राहिम पट्टी में काली रोड का निर्माण	बलिया	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2012.13	5	0	0	0.0%		अभी अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।
GKR	BLA	District		जनपद बलिया में नाथ बाबा रसड़ा मंदिर एवं पोखरे का सुन्दरीकरण	बलिया	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०, बलिया	2013.14	5	5	3	52.6%	53.0%	कार्य प्रगति पर है।
GKR	BSI	State	बस्ती के अन्तर्गत हरैया में मनोरमा नदी के किनारे पुराने घाट का सौन्दर्यीकरण	घाट मरम्मत, शेड निर्माण, सोलर लाइट	बस्ती	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2012-13	88	88	88	100.0%	100.0%	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
GKR	DOA	Central	जनपद देवरिया में रूद्रपुर स्थित दुग्धेश्वर नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण		देवरिया	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग	2014-15	403	0	0	0.0%		शासन से स्वीकृति प्राप्त धनराशि कार्यदायी संस्था को भेजी जा रही है।
GKR	GKR	State	आधुनिक स्वागत केन्द्र गोरखपुर में बाउण्डीवाल एवं एप्रोच रोड	बाउण्डीवाल, एप्रोच रोड	गोरखपुर	आवास एवं विकास परिषद	2014-15	25	0	0	0.0%		शासन से स्वीकृति प्राप्त। धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को भेजी जा रही है।
GKR	KBN	Central	जनपद संत कबीरनगर में सिद्धेश्वरनाथ धाम का विकास	बाउण्डीवाल, ब्रिक पिथिंग मिट्टी कार्य, एम०एस० गेट, यात्री छादक पेयजल, ट्यूबवेल	संत कबीरनगर	सी.एण्ड.डी.एस. उ.प्र. जल निगम	2007-08	141	141	141	100.0%	100.0%	कार्य प्रगति पर। अन्तिम यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
GKR	KBN	Central	जनपद संतकबीरनगर में तामेश्वरनाथ धाम का पर्यटन विकास	तालाब मे घाट निर्माण, इण्टरलाकिंग, सुलभ प्रसाधन	संत कबीर नगर	समाज कल्याण निर्माण निगम	2011-12	199	199	177	88.9%	88.0%	वर्तमान समय में कार्य बन्द है। अन्तिम यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।

Districtwise Tourism Project Progress Report

updated on
19.11.2014

RTO	Distt	Plan	Name	Work	District	W.Body	Year	Estimate	Released	Expended	Fin.Prog	Phy.Prog	Remarks
GKR	KBN	Central	जनपद सन्तकबीर नगर में स्थित मगहर स्थल का पर्यटन विकास	स्टेज एवं ग्रीन रूम, लैण्ड स्केपिंग, बाउण्ड्रीवाल, सुलभ प्रसाधन, एवं उद्यान कार्य।	सन्त कबीरनगर	राजकीय निर्माण निगम	2012-13	271	215	127	46.9%	51.0%	कार्य प्रगति पर है।
GKR	KBN	Central	जनपद सन्तकबीर नगर में स्थित मगहर शिव मंदिर कोपिया का पर्यटन विकास	बाउण्ड्रीवाल, ग्रील एवं एम0एस0 गेट, सुलभ प्रसाधन, सी0सी0 रोड, पेयजल, सोलर लाइट, यात्री छादक, आर0सी0सी0 बेन्च आदि।	सन्त कबीर नगर	समाज कल्याण निर्माण निगम	2012-13	213	117	146	68.6%	99.0%	यात्री छादक एवं तालाब का कार्य 50 प्रतिशत। बाउण्ड्रीवाल का कार्य अवशेष कार्य प्रगति पर। रू0 29.49 की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है।
GKR	KBN	Central	जनपद सन्तकबीर नगर में सिद्धेश्वर नाथ धाम का पर्यटन विकास-फेज-2	यात्री शेड	सन्तकबीर नगर	समाज कल्याण निर्माण निगम	2013-14	196	36	47	24.1%	24.0%	कार्य प्रगति पर है। रू 36.35 की यू0सी0 भा/स को प्रेषित। धनराशि कार्यदायी संस्था को भेजी जा चुकी।
GKR	KSN	State	बौद्ध पर्यटन स्थल कपिलवस्तुत-कुशीनगर में उच्च स्तरीय सुलभ प्रसाधन	सुलभ शौचालय, रेस्टोरेन्ट कियेन-कैटीन, बाउण्ड्रीवाल ग्रीन एरिया, टयूववेल, अप्टरलाकिंग टाईल्स।	कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर.	सुलभ इण्टरनेशनल	2012-13	195	195	170	87.2%	87.0%	कार्य प्रगति पर है।
GKR	KSN	State	जनपद कुशीनगर में स्थित पथिक निवास में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	सेप्टिक टैंक, सोक पिट, सीवर लाइन, डेनेज सिस्टम, पाथ-वे, 8 नं0 ए0सी0 रूम का उच्चीकरण	कुशीनगर	पर्यटन विकास निगम	2014-15	70	0	0	0.0%		शासन से स्वीकृति प्राप्त। धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को भेजी जा रही है।
GKR	KSN	District		ग्राम सभा भैसही स्थित पर्यटक स्थल का सौन्दर्यीकरण	कुशीनगर	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग	2012.13	5	5	5	100.0%	100.0%	कार्य पूर्ण। यू0सी0/सी0सी0 अपेक्षित।
GKR	KSN	District		विकास खण्ड सुकरौली स्थित बनचरा देवी सिद्धपीठ का सौन्दर्यीकरण	कुशीनगर	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग	2012.13	5	5	5	100.0%	100.0%	कार्य पूर्ण। यू0सी0/सी0सी0 अपेक्षित।
GKR	MAU	District		श्रीनाथ बाबा का मंदिर भंवरकोल विकास खण्ड कोपागंज मऊ का सौन्दर्यीकरण	मऊ	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2012.13	5	5	4	85.4%	85.0%	कार्य प्रगति पर है।
GKR	MAU	District		नईन माई का मंदिर पकड़ी बुजुर्ग वि0ख0 बड़रांव मऊ का सौन्दर्यीकरण	मऊ	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2012.13	5	5	5	100.0%	100.0%	कार्य पूर्ण। यू0सी0/सी0सी0 अपेक्षित।
GKR	MAU	District		सूरबाबा की कुटी रामवन कौंझा विकास खण्ड, रानीपुर मऊ का सौन्दर्यीकरण	मऊ	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2012.13	5	5	4	87.8%	90.0%	कार्य प्रगति पर है।
GKR	SDR	Central	जनपद सिद्धार्थनगर कपिलवस्तु में थीम पार्क का विकास	बाउण्ड्रीवाल, रेलिंग, 8 नग हट, टूरिस्ट फॅसिलिटी सेप्टर, पेयजल व्यवस्था, वाह्य विद्युतीकरण, लैण्डस्केपिंग, चिन्डेन पार्क, हार्डिकल्चर आदि।	सिद्धार्थ नगर	सी.एण्ड.डी.एस. उ.प्र. जल निगम	2011-12	367	259	151	41.1%	58.0%	752 मी0 तक बाउण्ड्रीवाल पूर्ण। रेलिंग 95 प्रतिशत 8 नग हट का निर्माण डोर लेविल तक, अवशेष कार्य प्रगति पर।

Districtwise Tourism Project Progress Report

updated on
19.11.2014

RTO	Distt	Plan	Name	Work	District	W.Body	Year	Estimate	Released	Expended	Fin.Prog	Phy.Prog	Remarks
GKR	SDR	Central	जनपद सिद्धार्थनगर स्थित पल्लादेवी मंदिर का पर्यटन विकास		सिद्धार्थ नगर	सी.एण्ड.डी.एस. उ.प्र. जल निगम	2014-15	70	0	0	0.0%		शासन से स्वीकृति प्राप्त धनराशि कार्यदायी संस्था को भेजी जा रही है।
GKR	SDR	Central	सिद्धार्थनगर स्थित ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थल भारतभारी का पर्यटन विकास		सिद्धार्थ नगर	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग		465	0	0	0.0%		शासन से स्वीकृति प्राप्त धनराशि कार्यदायी संस्था को भेजी जा रही है।
GKR	SDR	State	जनपद सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में तीन शेड का निर्माण	तीन शेड 2 नग 100 वर्गमी, द्वायलेट-2 नग	सिद्धार्थ नगर	राजकीय निर्माण निगम	2013-14	11	11	8	70.3%	70.0%	फर्श का कार्य अवशेष। कई माह से कार्य बन्द चल रहा है।

Districtwise Tourism Project Progress Report

updated on
19.11.2014

RTO	Distt	Plan	Name	Work	District	W.Body	Year	Estimate	Released	Expended	Fin.Prog	Phy.Prog	Remarks
JSI	JLN	Central	जनपद जालौन स्थित माहिल तालाब का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण	तालाब के चारो ओर रेलिंग, आर0सी0सी0 रोड, तालाब के चारों ओर, चिन्डेन पार्क, बेन्देज विथ आर0सी0सी0 छतरी, पेयजल, शौचालय, घाट विकास आदि	जालौन	राजकीय निर्माण निगम	2012-13	161	117	104	64.5%	90.0%	1-जनसुविधा स्त्री-पुरुष 95 प्रतिशत 2- रेलिंग 90 प्रतिशत 3-आर0सी0सी0 रोड 55 प्रतिशत 4- बच्चों का पार्क 100 प्रतिशत 5-घाट का विकास 35 प्रतिशत 6- रोड किनारे छतरी बनाकर सीट लगाने का कार्य 95 प्रतिशत के कार्य प्रगति पर है।
JSI	JSI	Central	बुन्देलखण्ड परिपथ (झांसी-बरुआ सागर, तालबेहट -देवगढ़) का पर्यटन विकास		झांसी / ललितपुर	राजकीय निर्माण निगम	2010-11	559	559	516	92.2%	100.0%	नाहरघाटी पर सीढ़ियों का जीर्णोद्धार का कार्य ए0एस0आई0 की आपत्ति के कारण अवशेष है, अन्य समस्त कार्य पूर्ण। कार्यदायी संस्था द्वारा रू0 43.70 लाख की धनराशि विभाग को वापस की गयी है। जो विभाग के पास उपलब्ध है। कार्य पर निर्णय अपेक्षित है।
JSI	JSI	Central	झांसी स्थित गढ़मऊ-कसउवा झील-पहुज बांध का पर्यटन विकास		झांसी	सिंचाई विभाग	2014-15	627	0	0	0.0%		शासन से स्वीकृति प्राप्त धनराशि कार्यदायी संस्था को भेजी जा रही है।
JSI	JSI	State	जनपद झांसी में स्थित नारायण बाग का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण	सी0सी0 रोड, बच्चों का पार्क, पाथवे पर लाइटिंग, बारादरी का जीर्णोद्धार, पुरुष एवं महिला प्रसाधन पर्यटक शेड-15 नग, बेन्देज-50 नग	झांसी	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2012-13	137	55	88	64.2%	64.0%	1- पुरुष एवं महिला शौचालय 96 प्रतिशत 2- बारादरी का जीर्णोद्धार 100 प्रतिशत 3- सी0सी0 पेवर ब्लाक 100 प्रतिशत 4- विद्युतीकरण 99 प्रतिशत 5- वाटर टंकी 100 प्रतिशत 6- लान विकास 100 प्रतिशत, 7-पेवर ब्लाक 100 प्रतिशत, 8-फाउन्टेन का निर्माण 20 प्रतिशत, 9-नए पार्क में सी0सी0 रोड 35 प्रतिशत
JSI	LTP	State	जनपद ललितपुर में -। जाखलौन कैनाल पम्प नहर पर पर्यटन सुविधाओं का विकास वोट क्लब का निर्माण।	स्टेयर केस, ओपेन शेड, चबूतरा, डेनेज, रोड पार्क, रिनोवेशन शेड का, वाटर सप्लाई, मोटर बोट / हाउस बोट, वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस / चेन्ज रूम	ललितपुर	उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन	2013-14	245	50	39	15.9%	26.0%	वोट क्लब के गेस्ट हाउस का कार्य प्रगति पर। रू0 100.00 लाख की धनराशि आहरित कर शीघ्र भेजी जा रही है।
JSI	LTP	State	जनपद ललितपुर में 11- ऐतिहासिक सुमेरा तालाब का पर्यटन विकास / सौन्दर्यीकरण	बाउण्डीवाल, शेल्टर, पार्किंग, फुटब्रिज, लाइटिंग आदि।	ललितपुर	उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन	2013-14	425	50	53	12.5%	35.0%	बाउण्डीवाल का कार्य प्रगति पर है। रू0 100.00 लाख की धनराशि आहरित कर शीघ्र भेजी जा रही है।

Districtwise Tourism Project Progress Report

updated on
19.11.2014

RTO	Distt	Plan	Name	Work	District	W.Body	Year	Estimate	Released	Expended	Fin.Prog	Phy.Prog	Remarks
LKW	EWH	State	जनपद इटावा के सैफई में पर्यटन काम्प्लेक्स का निर्माण		इटावा	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2012-13	312	125	0	0.0%	0.0%	इस योजना का स्थल परिवर्तन होने के कारण धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा वापस की गयी है। अग्रिम आदेशों तक धनराशि महानिदेशक पर्यटन के खाते में रखी गयी है।
LKW	EWH	State	जनपद इटावा में तहसील जसवन्त नगर में रामलीला ग्राउण्ड के गेट का निर्माण	आर०सी०सी० गेट-०२ नग	इटावा	राजकीय निर्माण निगम	2013-14	10	10	10	100.0%	100.0%	कार्य पूर्ण यू०सी० / सी०सी० अपेक्षित
LKW	FKD	Central	जनपद फर्रुखाबाद में कम्पिल का पर्यटन विकास		फर्रुखाबाद	नगर पंचायत कम्पिल	2014-15	488	0	0	0.0%		शासन से स्वीकृति प्राप्त धनराशि कार्यदायी संस्था को भेजी जा रही है।
LKW	FKD	State	जनपद फर्रुखाबाद में बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा का पर्यटन विकास (प्रथम)	मेडीटेशन सेण्टर, किचन ब्लाक, पुलिस गार्ड रूम	फर्रुखाबाद	उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन	2013-14	85	55	53	62.6%	96.0%	कार्य प्रगति पर है।
LKW	FKD	State	जनपद फर्रुखाबाद में बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा का पर्यटन विकास	मेडीटेशन सेण्टर, किचन ब्लाक, पुलिस गार्ड रूम, झूले-3 नग, आर०सी०सी० बेन्चेज-20 नग	फर्रुखाबाद	उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन	2013-14	65	45	44	67.9%	97.0%	कार्य प्रगति पर है रू० 23.50 का यू०सी० प्राप्त।
LKW	KHI	State	जनपद लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क टूरिस्ट कारीडोर का सौन्दर्यीकरण	1-दुधवा टाइगर डेन पर्यटक आवास गृह में पर्यटक सुविधा केन्द्र 2-पलिया में पर्यटन सुविधा केन्द्र, 3-निधासन में पर्यटन सुविधा केन्द्र 4-एल०आर०पी० तिराहा / रवई चौराहा लखीमपुर में पर्यटक सुविधा केन्द्र	लखीमपुर खीरी	राजकीय निर्माण निगम	2013-14	1796	500	26	1.4%	5.0%	निधासन पर्यटक सुविधा केन्द्र का कार्य प्रगति पर है।
LKW	KHI	State	जनपद लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ (छोटी काशी) का पर्यटन विकास		लखीमपुर खीरी	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	2013-14	110	44	0	0.0%	0.0%	धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जा चुकी है। प्रगति सूचना अपेक्षित।
LKW	LKW	Central	जनपद लखनऊ में स्थित मॉ चन्द्रिका देवी धाम का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण	1- चेन्ज रूम, 2- एस०एस० रेलिंग, 3- फ्लोरिंग 4- रिटेनिंग वाल, 5-पार्क का निर्माण, 6-सुलभ प्रसाधन, 7- मंदिर पर सीढियों का निर्माण, 8-रैन बसेरा में पत्थर का कार्य	लखनऊ	राजकीय निर्माण निगम	2012-13	304	304	300	98.7%	98.0%	चेन्ज रूम रिटेनिंगवाल, पार्क निर्माण, सुलभ प्रसाधन, मंदिर बसेरा आदि का कार्य पूर्ण। फिनिसिंग कार्य प्रगति पर।
LKW	LKW	State	लखनऊ हाट की स्थापना		लखनऊ	राजकीय निर्माण निगम	2007-08	938	938	938	100.0%	100.0%	कार्य पूर्ण। यू०सी० / सी०सी० अपेक्षित / हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।

Districtwise Tourism Project Progress Report

updated on
19.11.2014

RTO	Distt	Plan	Name	Work	District	W.Body	Year	Estimate	Released	Expended	Fin.Prog	Phy.Prog	Remarks
LKW	LKW	State	जनपद लखनऊ में स्थित बकशी के तालाब का सौन्दर्यीकरण	1-बकशी का तालाब के घाट 6 नग गुम्बदों का सौ0, 2-बाउण्डीवाल का सौ0/जीर्णोद्धार, 3-चेन्जिंग रूम, टयालेट ब्लॉक, सेप्टिक टैंक, शोकपिट, पम्प हाउस, सरफेस ड्रेन, फौव्वारा का सिविल कार्य, 4-टयूववेल की बोरिंग, हाईमास्ट एवं टांसफार्मर फौव्वारा लाइट एवं म्यूजिक सिस्टम आदि।	लखनऊ	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	2012-13	470	288	240	51.0%	83.0%	कार्य प्रगति पर है।
LKW	LKW	State	लखनऊ में क्लक टावर एवं कैसरबाग गेट पर फसाड/फ्लड लाइटिंग		लखनऊ	राजकीय निर्माण निगम	2014-15	299	0	0	0.0%	-	शासन से स्वीकृति प्राप्त। धनराशि आहरित कर शीघ्र भेजी जा रही है
LKW	LKW	State	लखनऊ लामार्टिनियर कालेज के पास स्थित विजय स्तम्भ पर फसाड/फ्लड लाइटिंग		लखनऊ	राजकीय निर्माण निगम	2014-15	33	0	0	0.0%	-	शासन से स्वीकृति प्राप्त। धनराशि आहरित कर शीघ्र भेजी जा रही है
LKW	RBI	District		जगतपुर में भूतेश्वर मंदिर का पर्यटन विकास	रायबरेली	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2012.13	5	5	5	90.0%	90.0%	कार्य प्रगति पर है।
LKW	STP	Central	नैमिषारण्य का पर्यटन विकास	रेलवे स्टेशन वाली सड़क पर- 1- प्रवचन हाल (268.84 वर्गमी0), 2- श्रद्धालु हाल (200 वर्गमी0), 3- टवायलेट ब्लॉक (120 वर्गमी0) अयोध्या धाम-अयोध्या धाम में श्रद्धालु शेड (120 वर्गमी0) काशीकुण्ड-1-काशीकुण्ड में श्रद्धालु शेड (120 वर्गमी0), 2-कुण्ड का जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य, चक्रतीर्थ में सेल्फ एरियेशन सिस्टम की स्थापना लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन के निकट 1- एक नग टवायलेट	सीतापुर	सी.एण्ड.डी.एस. उ.प्र. जल निगम	2011-12	245	210	165	67.4%	78.0%	काशीकुण्ड एवं अयोध्या धाम एवं प्रबन्धन हाल टवायलेट ब्लॉक का कार्य प्रगति पर है।

Districtwise Tourism Project Progress Report

updated on
19.11.2014

RTO	Distt	Plan	Name	Work	District	W.Body	Year	Estimate	Released	Expended	Fin.Prog	Phy.Prog	Remarks
LKW	UAO	Central	उन्नाव सर्किट के अर्न्तगत जानकी कण्ड सफीपुर, चन्द्रशेखर आजाद जन्म स्थली, बदरिका पक्षी विहार, नवाबगंज, गढ़ाकोला तथा राजाराम बक्श किला का पर्यटन विकास		उन्नाव	आवास एवं विकास परिषद	2014-15	411	0	0	0.0%		शासन से स्वीकृति प्राप्त धनराशि कार्यदायी संस्था को भेजी जा रही है।
LKW	UAO	State	जनपद उन्नाव में स्थित बक्सर में पौराणिक स्थल चन्द्रिका देवी एवं डोडिया खेड़ा का पर्यटन विकास	घाट का निर्माण, बोरिंग पम्प हाउस, सोलर सिस्टम, टायलेट-ब्लाक, पाथवे, लैण्डसकेपिंग, दुकाने , काफर डेम, चेन्ज रुम, एप्रोज रोड विद्युतीकरण	उन्नाव	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	2013-14	276	110	0	0.0%	0.0%	धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जा चुकी है। प्रगति सूचना अपेक्षित।

Districtwise Tourism Project Progress Report

updated on
19.11.2014

RTO	Distt	Plan	Name	Work	District	W.Body	Year	Estimate	Released	Expended	Fin.Prog	Phy.Prog	Remarks
MRT	BHR	Central	बुलन्दशहर में गंगा नदी के दाएं किनारे स्थित माण्डू आश्रम पर स्नान घाट का निर्माण	घाटों का निर्माण (50 मी0), चेन्ज रूम, पेयजल व्यवस्था	बुलन्दशहर	सिंचाई विभाग	2013-14	452	267	267	59.0%	59.0%	कार्य प्रगति पर है। रु 66.90 की यू0सी0 भा/स को प्रेषित।
MRT	BHR	Central	जनपद बुलन्दशहर में गंगा नदी के दायें किनारे स्थित माण्डू आश्रम पर स्नान घाट का निर्माण		बुलन्दशहर	सिंचाई विभाग	2014-15	452	0	0	0.0%		शासन से स्वीकृति प्राप्त धनराशि कार्यदायी संस्था को भेजी जा रही है।
MRT	HPR	State	पर्यटक आवास गृह, गढ़मुक्तेश्वर का उच्चिकरण		हापुड़	पर्यटन विकास निगम	2014-15	39	0	0	0.0%		शासन से स्वीकृति प्राप्त। धनराशि आहरित कर शीघ्र भेजी जा रही है

Districtwise Tourism Project Progress Report

updated on
19.11.2014

RTO	Distt	Plan	Name	Work	District	W.Body	Year	Estimate	Released	Expended	Fin.Prog	Phy.Prog	Remarks
VNS	CDI	District		सैयर रजा शहीद स्मारक का पर्यटन विकास	चन्दौली	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2012-13	15	15	14	94.0%	94.0%	कार्य प्रगति पर है।
VNS	CDI	District		बगही कुम्भापुर ब्लॉक बरहनी चन्दौली का पर्यटन विकास	चन्दौली	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2012-13	10	10	2	20.0%	10.0%	कार्य प्रगति पर है।
VNS	GZR	Central	जनपद गाजीपुर के ग्राम गहमर में गंगा के तट पर नरवा घाट का निर्माण	घाट के निर्माण हेतु लांचिंग एग्रेन के प्लेटफार्म, टो-वाल, रिटेनिंग वाल, बोल्डर पिचिंग, प्लेटफार्म, साइड रिटेनिंग वाल	गाजीपुर	सिंचाई विभाग	2013-14	465	93	293	63.1%	80.0%	रु 93.07 की यू०सी० भा/स को प्रेषित। रु० 200.00 लाख की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है। कार्य प्रगति पर है।
VNS	GZR	Central	जनपद गाजीपुर में महर्षि जमदग्नि परशुराम ऋषि घाट का निर्माण एवं स्थल का पर्यटन विकास	घाट के निर्माण हेतु लांचिंग एग्रेन के प्लेटफार्म, टो-वाल, रिटेनिंग वाल, बोल्डर पिचिंग, प्लेटफार्म, साइड रिटेनिंग वाल	गाजीपुर	सिंचाई विभाग	2013-14	416	84	284	68.3%	80.0%	कार्य प्रगति पर है। रु 93.07 की यू०सी० भा/स को प्रेषित। रु० 200.00 लाख की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है।
VNS	GZR	Central	गाजीपुर में पंचवटी, हनुमान चबूतरा, गहमरी पार्क परिपथ का विकास		गाजीपुर	सिंचाई विभाग	2014-15	641	0	0	0.0%		शासन से स्वीकृति प्राप्त धनराशि कार्यदायी संस्था को भेजी जा रही है।
VNS	GZR	State	जनपद गाजीपुर ब्लॉक भदौरा में माँ कामाख्या धाम गहमर का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण	यात्री शोड, इण्टरलाकिंग, सी०सी० रोड, शॉपिंग काम्पलेक्स, डेनेज, टी प्लेटफार्म, बाउण्ड्रीवाल, बोरिंग, मुख्य गेट का नवीनीकरण	गाजीपुर	राजकीय निर्माण निगम	2012-13	317	317	159	50.2%	50.0%	सी०सी० रोड, शॉपिंग काम्पलेक्स यात्री शोड, टायलेट का कार्य प्रगति पर है।
VNS	GZR	State	जनपद गाजीपुर ब्लॉक भदौरा में स्थित परेमनशाह का तालाब तथा सेवराई चीरा के पोखरा का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण	इण्टरलाकिंग, रिटेनिंग वाल, डेनेज, टी प्लेटफार्म, यात्री शोड, बेन्चेज, सीढ़ी नवीनीकरण, टायलेट/चेन्ज रूम बोरिंग, स्टीट लाईट आदि।	गाजीपुर	राजकीय निर्माण निगम	2012-13	189	189	92	48.7%	48.0%	रिटेनिंग वाल टी प्लेटफार्म का कार्य पूर्ण। सीढ़ी के नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है। यू०सी० अपेक्षित।
VNS	GZR	State	जनपद गाजीपुर के ब्लॉक भदौरा में देवकली स्थल का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण	टी गार्ड, टायलेट, तालाब का सौन्दर्यीकरण, पेवर ब्लॉक, यात्री शोड आदि।	गाजीपुर	राजकीय निर्माण निगम	2012-13	156	156	90	57.5%	58.0%	टी गार्ड, शौचालय का कार्य पूर्ण। यात्री शोड, बेन्च का कार्य प्रगति पर है।
VNS	GZR	State	जनपद गाजीपुर स्थित कीनाराम स्थल देवल ब्लॉक भदौरा का पर्यटन विकास	पुराने मेन गेट का पुनरुद्धार, इण्टरलाकिंग, सी०सी०रोड, वाटर ड्रेनेज, प्लेटफार्म-5 नग, बाउण्ड्रीवाली पार्क गेट, प्रकाश-व्यवस्था मेन गेट, शोड, यात्री शोड बेन्चेज, 10 नग, टायलेट-1 नग, हैण्डपम्प	गाजीपुर	राजकीय निर्माण निगम	2013-14	155	50	62	40.0%	40.0%	कार्य प्रगति पर है। रु० 105.09 लाख की धनराशि आहरित कर शीघ्र भेजी जा रही है।
VNS	GZR	State	जनपद गाजीपुर में स्थित 03 पर्यटन स्थलों/घाटों का निर्माण अ-सोहराब अली घाट		गाजीपुर	सिंचाई विभाग	2014-15	279	0	0	0.0%		शासन से स्वीकृति प्राप्त। धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को भेजी जा रही है

Districtwise Tourism Project Progress Report

updated on
19.11.2014

RTO	Distt	Plan	Name	Work	District	W.Body	Year	Estimate	Released	Expended	Fin.Prog	Phy.Prog	Remarks
VNS	GZR	State	ब-सोझवा घाट		गाजीपुर	सिंचाई विभाग	2014-15	294	0	0	0.0%		शासन से स्वीकृति प्राप्त। धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को भेजी जा रही है
VNS	GZR	State	स-पंचमुखी हनुमान घाट		गाजीपुर	सिंचाई विभाग	2014-15	279	0	0	0.0%		शासन से स्वीकृति प्राप्त। धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को भेजी जा रही है
VNS	GZR	District		परशुराम स्थल ग्राम हरपुर ब्लाक जमानियां का पर्यटन विकास	गाजीपुर	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम	2012.13	20	20	20	98.0%	100.0%	कार्य पूर्ण यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
VNS	GZR	District		दिलदार नगर वि०ख० भदौरा में स्थित माई जी की कुटिया स्थल का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण	गाजीपुर	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम	2012.13	20	20	20	98.0%	100.0%	कार्य पूर्ण यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
VNS	GZR	District		नलनील दमयन्ती दिलदार नगर तालाब का पर्यटन विकास	गाजीपुर	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम	2012.13	25	25	24	96.0%	100.0%	कार्य पूर्ण यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
VNS	GZR	District		महेश्वनाथ स्थल महेवा ब्लाक जमानियां का पर्यटन विकास	गाजीपुर	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम	2012.13	15	15	15	98.0%	100.0%	कार्य पूर्ण यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
VNS	GZR	District		गहमर में बुढ़वा महादेव स्थल का पर्यटन विकास	गाजीपुर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2012.13	10	10	5	50.0%	50.0%	कार्य प्रगति पर है।
VNS	GZR	District		दुर्गा मों स्थल दरौली का पर्यटन विकास	गाजीपुर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2012.13	15	15	8	50.0%	50.0%	कार्य प्रगति पर है।
VNS	GZR	District		काली मों का स्थल सेवराई का पर्यटन विकास	गाजीपुर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2012.13	10	10	4	40.0%	40.0%	कार्य प्रगति पर है।
VNS	GZR	District		कटारी माई फुल्ली स्थल शेरपुर शाहपुर का पर्यटन विकास	गाजीपुर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2012.13	5	5	3	50.0%	40.0%	कार्य प्रगति पर है।
VNS	GZR	District		गहमर विकास खण्ड भदौरा में स्थित हनुमान चौराहा स्थल का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण	गाजीपुर	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम	2012.13	15	15	11	73.3%	74.0%	कार्य प्रगति पर है।
VNS	GZR	District		सेवराई ग्राम में सेवराई कोट का पर्यटन विकास	गाजीपुर	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम	2012.13	15	15	15	98.0%	100.0%	कार्य पूर्ण यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
VNS	GZR	District		जीवपुर रघुनाथपुर गंगा धाम आश्रम का पर्यटन विकास	गाजीपुर	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम	2012.13	15	15	15	98.0%	100.0%	कार्य पूर्ण यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
VNS	GZR	District		राजा सुहैल देव स्थल का पर्यटन विकास	गाजीपुर	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम	2012.13	20	20	10	50.0%	60.0%	कार्य प्रगति पर है।

Districtwise Tourism Project Progress Report

updated on
19.11.2014

RTO	Distt	Plan	Name	Work	District	W.Body	Year	Estimate	Released	Expended	Fin.Prog	Phy.Prog	Remarks
VNS	GZR	District		ब्रम्हबाबा एवं जवाहिरी माई सेवराई का पर्यटन विकास	गाजीपुर	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम	2013.14	7	7	0	0.0%		कार्य प्रारम्भ।
VNS	GZR	District		रेवतीपुर ब्लाक गोहराई माई मन्दिर का पर्यटन विकास	गाजीपुर	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम	2013.14	15	15	0	0.0%		कार्य प्रारम्भ।
VNS	GZR	District		राम लक्ष्मण जानकी मंदिर लमूही जमानिया का पर्यटन विकास	गाजीपुर	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम	2013.14	8	8	0	0.0%		कार्य प्रारम्भ।
VNS	GZR	District		माता रानी मंदिर लमुआर जमानिया का पर्यटन विकास	गाजीपुर	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम	2013.14	6	6	3	50.0%	50.0%	कार्य प्रारम्भ।
VNS	GZR	District		शिव मंदिर बरूइन पोखरा जमानिया का पर्यटन विकास	गाजीपुर	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम	2013.14	5	5	0	0.0%		कार्य प्रारम्भ।
VNS	GZR	District		सेवराई काली मंदिर स्थल का पर्यटन विकास	गाजीपुर	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम	2013.14	5	5	0	0.0%		कार्य प्रारम्भ।
VNS	GZR	District		जमानिया नहर के पास मजार लौहरी वीर बाबा का पर्यटन विकास	गाजीपुर	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम	2013.14	5	5	0	0.0%		कार्य प्रारम्भ।
VNS	GZR	District		बेटावर हनुमान मंदिर स्थल का पर्यटन विकास	गाजीपुर	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम	2013.14	5	5	2	40.0%	40.0%	कार्य प्रारम्भ।
VNS	GZR	District		पकसड़ा ब्रम्हबाबा स्थल का पर्यटन विकास	गाजीपुर	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम	2013.14	15	15	0	0.0%		कार्य प्रारम्भ।
VNS	GZR	District		कपूरा मंदिर जमानिया का पर्यटन विकास	गाजीपुर	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम	2013.14	5	5	2	40.0%	30.0%	कार्य प्रगति पर है।
VNS	GZR	District		टोगा ब्रह्म स्थल का पर्यटन विकास	गाजीपुर	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम	2013.14	3	3	0	0.0%		कार्य प्रारम्भ।
VNS	GZR	District		ताजपुर खीदीपुर चौराहे पर ब्रह्म स्थल का पर्यटन विकास	गाजीपुर	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम	2013.14	2	2	1	50.0%	50.0%	कार्य प्रारम्भ।
VNS	GZR	District		सुहेलदेव सोनहरिया स्थल का पर्यटन विकास	गाजीपुर	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम	2013.14	3	3	0	0.0%		कार्य प्रारम्भ।
VNS	GZR	District		रमईबाबा स्थल ग्राम सहवाजपुर सिहनी ब्लाक कासिमाबाद का पर्यटन विकास	गाजीपुर	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम	2013.14	6	6	0	0.0%		कार्य प्रारम्भ।

Districtwise Tourism Project Progress Report

updated on
19.11.2014

RTO	Distt	Plan	Name	Work	District	W.Body	Year	Estimate	Released	Expended	Fin.Prog	Phy.Prog	Remarks
VNS	JNR	District		ग्राम-गहलाई स्थित देवी जी एवं हनुमान मंदिर स्थल पर यात्री शोड एवं स्थानीय पर्यटन विकास	जौनपुर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2012-13	20	20	13	63.3%	70.0%	कार्य प्रगति पर है।
VNS	JNR	District		सुखलाल गंज स्थित रामजानकी मंदिर स्थल पर यात्री शोड एवं स्थानीय पर्यटन विकास	जौनपुर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2012-13	15	15	11	70.0%	75.0%	कार्य प्रगति पर है।
VNS	MZR	State	जनपद मिर्जापुर में विन्ध्यवासिनी देवी धाम का पर्यटन विकास	कोतवाली गली, न्यू वी०आई०पी० गलियों को तोड़कर नाली प्राविधान, सी०सी० रोड, फर्श पर चकर टाइल्स, सोलर लाइट हाई मास्ट/सोलर स्ट्रीट लाइट आदि।	मिर्जापुर	राजकीय निर्माण निगम	2013-14	261	100	100	38.3%	70.0%	अवशेष धनराशि रु० 160.93 लाख शीघ्र आहरित कर भेजी जा रही है।
VNS	SDR	State	जनपद सोनभद्र में सलखन फासिल पार्क एवं लेखनिया पेन्टिंग का विकास		सोनभद्र	वन विभाग	2012-13	207	103	63	30.6%	61.0%	कार्य प्रगति पर है।
VNS	VNS	Central	टूरिस्ट डेस्टीनेशन डेवलपमेंट आफ वाराणसी (सारनाथ-रामनगर का पर्यटन विकास) (मेगा प्रोजेक्ट)	1- वाराणसी के पांच प्रवेश द्वार-5, 2-भारत कला भवन वीएच०यू० के प्रसाधन, 3- नगर चौराहे से किले नार्थ पाथवे का निर्माण, 4- ब्रह्म थीम पार्क का निर्माण, 5- शूलकंठेश्वर घाट का निर्माण 6- गोरखनाथ के आन्तरिक मार्गों का विकास, 7-बुद्ध पार्क बाउण्ड्रीवाल, 8-1 नग कैफेटेरिया, 9-टायलेट, 10- एम०पी० हाल, 11- लोटस पार्क	वाराणसी	राजकीय निर्माण निगम/ लोक निर्माण/ सिंचाई विभाग	2008-09	1495	1495	1491	99.8%	97.0%	लोक निर्माण एवं सिंचाई विभागों द्वारा अपने कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। दोनों की यू०सी०/ सी०सी० प्राप्त एवं भारत सरकार को प्रेषित। किन्तु उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम को पद्धति कुल रु० 1314.01 लाख में से मात्र रु० 1274.38 लाख मात्र व्यय। यू०सी०/सी०सी० सहित अण्डरटेकिंग अपेक्षित।
VNS	VNS	Central	वाराणसी में गढ़वा घाट का पर्यटन विकास	पक्का घाट निर्माण 50 मी०, रिटेनिंग वाल, लाचिंग एप्रन, साइड पिचिंग, चेन्ज रुम	वाराणसी	सिंचाई विभाग	2012-13	379	128	65	17.2%	50.0%	मा० उच्च न्यायालय अवमानना के कारण कार्य अवरूद्ध है।
VNS	VNS	Central	जनपद वाराणसी में भगवान अवधूत राम स्थलों पर सुलभ प्रसाधन/रैन बसेरा		वाराणसी	सुलभ इंटरनेशनल	2014-15	64	0	0	0.0%		शासन से स्वीकृति प्राप्त धनराशि कार्यदायी संस्था को भेजी जा रही है।

Districtwise Tourism Project Progress Report

updated on
19.11.2014

RTO	Distt	Plan	Name	Work	District	W.Body	Year	Estimate	Released	Expended	Fin.Prog	Phy.Prog	Remarks
VNS	VNS	State	प्रदेश में पर्यटन एवं शिल्प कला केन्द्र की स्थापना के अन्तर्गत अर्बन हाट, वाराणसी का उच्चीकरण	आर्टिजियम फसेलिटी सेण्टर 01 नग दो मंजिला, यात्री शेड, 01 नग मेन गेट, एवं काउन्सेचर, शापिंग काम्पलेक्स-12 नग, धिल्डेन पार्क, सोलर हाई मास्ट-08 नग, सोलर स्टीट लाइट, एम्पी ओपन थियेटर, गैरेज निर्माण, डीप ट्यूबवैल बोरिंग एवं पम्प, प्रशासनिक भवन में एयर कन्डीशन एवं मरम्मत आदि	वाराणसी	राजकीय निर्माण निगम	2013-14	205	100	30	14.6%	30.0%	कार्य प्रगति पर है।
VNS	VNS	State	पर्यटक आवास गृह वाराणसी में जनरल ट्वालेट एवं पाकिंग का निर्माण		वाराणसी	पर्यटन विकास निगम	2014-15	28	0	0	0.0%		शासन से स्वीकृति प्राप्त। धनराशि आहरित कर शीघ्र भेजी जा रही है